

ที่ ศธ ๐๔๒๕๙.๖๕/๒๘๒



โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา
๑๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลคิมใหญ่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การร้องการส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ ศธ ๐๔๓๕๑/๒๗๕๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒. หนังสือโรงเรียนคิมใหญ่วิทยา ที่ ศธ ๐๔๓๕๑.๖๕/๑๘๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ แจ้งทำสัญญาซื้อขายพร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน แบบ ๑๐๖ ต. ของโรงเรียนคิมใหญ่วิทยา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามสัญญาซื้อขายพร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา ขอเรียนว่า บัดนี้ได้ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญาดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบพร้อมรายงานผลการตรวจสอบ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จและไม่ส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญยังไม่มีข้อสั่งการใดเกี่ยวกับปัญหาการส่งมอบงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา จึงขอสรุปข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ระยะที่กำหนดในสัญญา ๖๐ วัน ครบกำหนด วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน ตามสัญญา ระยะเวลาที่เกินกำหนด ๗๗ วัน (นับถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙)

๒. ค่าปรับตามสัญญาร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินในสัญญา จำนวน ๗๗ วัน เป็นเงิน ๓,๘๕๐.- บาท

๓. ค่าความเสียหายของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงจากการคำนวณของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นเงิน ๘,๑๒๐ บาท

จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น โรงเรียนจึงขอให้หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภวัตร ลาภสาร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคิมใหญ่วิทยา